

ตารางติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างเขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2562-2563
 ประจำเดือน มีนาคม 2563 ส่วนที่ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ควบคุมกำกับ

ลำดับ	จังหวัด	สถานที่	ชื่อโครงการ	จำนวนชั้น	สัญญาเลขที่	แบบเลขที่	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ระยะเวลา (วัน)	ขยายเวลา สัญญาใหม่	ปี พ.ศ.2563												ปี พ.ศ.2564												สรูป(เข้า/เร็ว) วัน	บริษัท ผู้ร่วมงาน	ปัญหา- อุปสรรค				
											มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.				มค.	กพ.	มีค.	เมย.
1	แพร่	รพ.สูงเม่น	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ คสล.5ชั้น	5	14/2563	8708/43	27-พ.ย.-2562	3-ก.พ.-2565	800	0 800	→ ๔.1	๔.2	๔.3	๔.4	๔.5	๔.6	๔.7	๔.8	๔.9	๔.10	๔.11	๔.12	๔.13	๔.14	๔.15	๔.16												ปกติ	-	บ.ซีซีเอส วัชชีเนตร	F
2	เชียงราย	รพ.เชียงรายฯ	อาคารผู้ป่วยใน คสล.7ชั้น	7	91/2562	10945	30-มีค.-2562	16-กพ.-2564	690	0 690	→ ๔.8	→ ๔.9	→ ๔.10	๔.11	๔.12	๔.13	๔.14	๔.15	๔.16	๔.17	๔.18	๔.19	๔.20														ล่าช้า	120	บ.อรุณสวัสดิ์ นวัตกรรม วิกร	B,D,F	
3	เชียงราย	รพ.แม่สรวย	อาคารทันตกรรม คสล.2ชั้น	2	6/2562	เอกชน	30-สค.-2562	28-สค.63	365	0 365	→ ๔.1	→ ๔.2	→ ๔.3	๔.4	๔.5																						ปกติ	-	บ.เอส.วัน.คอนฯ ช่าง.สสจ.เชียงราย	F	
4	เชียงใหม่	รพ.สต.หนองไคร้	บ้านพักข้าราชการ 5-6	2	60/2562	5337/32	25-กย.-2562	23-มีค.2563	180	0 180	→ ๔.3	→ ๔.4	→ ๔.5																							ล่าช้า	15	หจก.แม่แจ่ม เจ ซี ช่าง.สสจ.เชียงใหม่	D,F		
5	เชียงใหม่	รพ.สต.แม่เก๊ะ	บ้านพักข้าราชการ 5-6	2	59/2562	5337/32	25-กย.-2562	23-มีค.2563	180	0 180	→ ๔.3	→ ๔.4	→ ๔.5																							ล่าช้า	30	หจก.แม่แจ่ม เจ ซี ช่าง.สสจ.เชียงใหม่	B,F		
6	เชียงใหม่	รพ.นครพิงค์(วัด พระนอนฯ)	สนง.เขตสุขภาพที่ 1	3	50/2562	8491	13-มิย.-2562	11-มิย.-2563	365	0 365	→ ๔.5	→ ๔.6	→ ๔.7	๔.8	๔.9																				ล่าช้า	120	หจก.เคเคค คอนฯ วิโรจน์	B,D,F			
7	เชียงใหม่	ศูนย์โรคติดต่อ โดยแมลง	อาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว	4	54/2562	8079	30-พค.-2562	24-พค.-2563	360	0 360	→ ๔.5	→ ๔.6	→ ๔.7	๔.8																						เฝ้าระวัง	45	หจก.เตชากลการช่าง วิโรจน์	F		
8	แพร่	รพ.ยุพราชเด่นชัย	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง	2	44/2562	7919	27-กย.-2562	28-กย.-2563	360	0 360	→ ๔.2	→ ๔.3	→ ๔.4	๔.5	๔.6	๔.7	๔.8																			ล่าช้า	130	หจก.เชียงใหม่ทรียา วัชชีเนตร	A,C,F		
9	เชียงใหม่	โรงพยาบาลแม่วาง	ระบบบำบัดน้ำเสีย 120 ลบ.ม./วัน	-	27/2562	รพ.แม่วาง	23-มค.2562	21-กค.-2562	180	0 180	→ ๔.1	→ ๔.2	→ ๔.3	๔.4	๔.5																					เฝ้าระวัง	15	หจก.วลิต ก่อสร้าง วิธิ	F		

หมายเหตุ **ปกติ** งานก่อสร้างอยู่ระหว่างดำเนินการระยะห่างเวลาการส่งงวดงาน ไม่เกิน 2 งวดงาน

เฝ้าระวัง งานก่อสร้างอยู่ระหว่างดำเนินการระยะห่างเวลาการส่งงวดงาน เกิน 2 งวดงาน แต่ไม่มากกว่า 4 งวดงาน

ล่าช้า งานก่อสร้างอยู่ระหว่างดำเนินการระยะห่างเวลาการส่งงวดงาน เกินกว่า 4 งวดงาน

- รายการที่มาของความล่าช้า-ปัญหาอุปสรรค
- A บัณฑิตสถาปนิก/วิศวกร/ภูมิอากาศ
 - B บัณฑิตแรงงาน/ช่างเทคนิคแรงงาน
 - C บัณฑิตจากการแก้ไขรูปแบบรายการ
 - D บัณฑิตจากวัสดุ-อุปกรณ์
 - F บัณฑิตอื่นๆ/เช่นส่งมอบพื้นที่, ไรกระบาค ฯลฯ