

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๕ เดือน ของกลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 รอบ ๕ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)
 ผลการดำเนินงาน รอบ ๕ เดือน ของกลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

เขตสุขภาพที่ ๑

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่/เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ(วัน)	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน / เบริโทร	เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. / เงินนอกงบประมาณ ปี พ.ศ.	ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต/เบริโทร	
เชียงใหม่	๑	๔๓/๒๕๖๔	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑	อาคารอำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่๑	๔	เอกชน	๕๙.๐๐๐	๑๐/๑๒	๖๕๐	๓ พ.ค. ๖๔	๑๑ ก.พ. ๖๖	๐	ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่ทันตามสัญญา	หจก. นครชัยราชวิศกดิ์ วิสตุ-คอนกรีต		๒๕๖๔-๒๕๖๕	นายวีโรจน์ สิงห์จันทร์ ว่าที่ร้อยตรีภาณุวิธ ยาศิ ๐๖๓-๑๔๐-๗๕๒๑ ๐๘๖-๑๑๖-๒๘๕๘	
	๒	๕๑/๒๕๖๔	โรงพยาบาลฮอด	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	๔	๔๘๘๓	๘๐.๐๘๙	๗/๑๒	๖๔๕	๓๑ มี.ค. ๖๔	๔ มี.ค. ๖๖	๐	ล่าช้า	อยู่ในช่วงปรับ	บริษัท เอ็น.เอส.ซี. แอนด์ เอ็น.ดี.วี.เอส.แอนด์ จำกัด		๒๕๖๓-๒๕๖๖	นายวิธี หล่ออารมณ์ นายเกรียงไกร ปากเมย ๐๘๑-๔๑๑-๔๖๗๒ ๐๙๑-๘๑๑-๔๖๗๒	
	๓	๓๘/๒๕๖๕	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑	อาคารชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิท ๒๔ ห้อง	อาคารชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิท ๒๔ ห้อง	๓	๑๑๐๖๒	๑๔.๔๕๐	๕/๘	๓๖๐	๑๕ มี.ค. ๖๕	๙ มี.ค. ๖๖	๐	ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่ทันตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนเชียงใหม่ทรัพย์มั่นคงก่อสร้าง		๒๕๖๕	นายวีโรจน์ สิงห์จันทร์ ว่าที่ร้อยตรีภาณุวิธ ยาศิ ๐๖๓-๑๔๐-๗๕๒๑ ๐๘๖-๑๑๖-๒๘๕๘
	๔	๓๘/๒๕๖๕	โรงพยาบาลจอมทอง	อาคารพักเจ้าหน้าที่ ๙๖ ห้อง	อาคารพักเจ้าหน้าที่ ๙๖ ห้อง	๗	๑๐๗๒๕	๖๐.๙๘๐	๒/๑๕	๕๘๐	๒๘ มี.ค. ๖๕	๒๘ ต.ค. ๖๖	๐	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	หจก.เอ็นบีเอส คอนสตรัคชั่น / บ.เบเนค จีโอเทคนิคอล อินโนเวชั่น		๒๕๖๕	นายวิธี หล่ออารมณ์ ๐๘๑-๔๕๑-๖๓๘๘
เชียงราย	๕	๑๓๔/๒๕๖๔	โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์	อาคารสิริรักษา	๖	๑๐๗๔๙	๑๒๓.๐๐	๑๐/๑๖	๗๖๐	๒๖ มี.ค. ๖๕	๑๔ เม.ย. ๖๖	๐	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท ชูโลห์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด		๒๕๖๔	นายวิกร ไตรราพงศ์ ๐๘๑-๗๖๖-๐๐๕๐	
	๖	๖/๒๕๖๓	โรงพยาบาลแม่สาย	อาคารผู้ป่วยใน	๗	๑๐๙๔๕	๑๖๒.๘๘	๑๙/๒๐	๖๙๐	๒๓ ส.ค. ๖๓	๑๕ ก.ค. ๖๕	๐	ล่าช้า	อยู่ในช่วงปรับ	บริษัท เวียงพานทิพย์ จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ ๐๙๘-๓๘๕-๒๕๑๖	๒๕๖๓-๒๕๖๕	นายวิกร ไตรราพงศ์ ๐๘๑-๗๖๖-๐๐๕๐	
	๗/๒๕๖๕	โรงพยาบาลแม่ลาว	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	๒	๑๑๐๐๖	๕๔.๓๒	๐/๘	๔๕๐	๒๙ ก.ย. ๖๕	๒๒ ธ.ค. ๖๖	๐	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท เคนเบร จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด		๒๕๖๖-๒๕๖๗	นายวิกร ไตรราพงศ์ ๐๘๑-๗๖๖-๐๐๕๐	
แม่ฮ่องสอน	๗	๑๘/๒๕๖๓	โรงพยาบาลแม่สะเรียง	อาคารผู้ป่วยใน	๕	๑๐๙๔๔	๙๕.๘๕	๘/๑๔	๗๕๐	๒๖ ก.ย. ๖๓	๑๕ ต.ค. ๖๕	๐	ล่าช้า	อยู่ในช่วงปรับ	บริษัท เคนเบร จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด		๒๕๖๓-๒๕๖๕	นายวิธี หล่ออารมณ์ ๐๘๑-๔๕๑-๖๓๘๘	
ลำพูน	๘	๘๑/๒๕๖๔	โรงพยาบาลลำพูน(สาขาเวียงยอง)	อาคารนั้ชั้ หันตกรรม อำนวยการ	๔	๑๐๓๖๗	๒๕.๔๐	๗/๑๐	๔๕๐	๑ มี.ย. ๖๔	๒๔ ส.ค. ๖๕	๐	ล่าช้า	อยู่ในช่วงปรับ	บริษัท เคนทอ จำกัด		๒๕๖๔-๒๕๖๕	นายวิธี หล่ออารมณ์ ๐๘๑-๔๕๑-๖๓๘๘	
	๙	๘๒/๒๕๖๔	โรงพยาบาลลำพูน	อาคารสนับสนุนบริการ	๕	๑๐๑๕๓	๖๔.๐๐	๑๑/๑๒	๔๕๐	๒ ก.ค. ๖๔	๗ ต.ค. ๖๕	๐	ล่าช้า	อยู่ในช่วงปรับ	ห้างหุ้นส่วน เอส เอ็ม.จี. อินเตอร์เทค คอนสตรัคชั่น		๒๕๖๔-๒๕๖๕	นายวิธี หล่ออารมณ์ ๐๘๑-๔๕๑-๖๓๘๘	
ลำปาง	๑๐	๑๔๔/๒๕๖๕(พ)	โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าสุทโธ	อาคารสนับสนุนบริการ ศูนย์ประชุม และที่จอดรถ	๘	๘๘๙๔	๗๑.๙๓	๑/๑๒	๕๓๐	๗ พ.ค. ๖๕	๑๘ ต.ค. ๖๖	๐	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท ศิลปียา จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ ๐๙๘-๓๘๕-๒๕๑๖	๒๕๖๕-๒๕๖๖	นายนิติพงษ์ กัสพะ นายเกรียงไกร ปากเมย ๐๙๑-๔๑๑-๔๖๗๒ ๐๙๑-๘๑๑-๔๖๗๒	
น่าน	๑๑	๒/๒๕๖๔	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว	อาคารพักแพทย์ ๒๔ ยูนิท	๔	๑๑๐๙๕	๒๓.๑๙	๕/๙	๔๐๐	๑ มี.ย. ๖๔	๕ ก.ค. ๖๕	๐	ล่าช้า	อยู่ในช่วงปรับ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่านสวีชะ		๒๕๖๔-๒๕๖๕	นายวิธี หล่ออารมณ์ ๐๘๑-๔๕๑-๖๓๘๘	
	๑๒	๒/๒๕๖๕	โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ	อาคารชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิท ๒๔ ห้อง	๓	๑๑๐๖๒	๑๔.๔๕๐	๑/๘	๓๖๐	๘ ก.พ. ๖๕	๓ ก.พ. ๖๖	๐	ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่ทันตามสัญญา	บ.เค เค รุ่งเรือง ๒๐๒๐		๒๕๖๔-๒๕๖๕	นายวิธี หล่ออารมณ์ ๐๘๑-๔๕๑-๖๓๘๘	

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ ๕ (สีเขียว)
- สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลขาธิการของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ ๕ (สีเหลือง)
- สถานะปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ ๑๐ (สีส้ม)
- สถานะวิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ ๑๐ (สีแดง)

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖
เขตสุขภาพที่ ๑

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่/เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานแบบแผน / เบริโทร	เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. / เงินนอกงบประมาณ ปี พ.ศ.	ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต/เบอร์โทร		
เชียงใหม่	๑	๔๓/๒๕๖๔	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑	อาคารอำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่๑	๔	เอกชน	๕๙.๐๐๐	๑๐/๑๒	๖๕๐	๓ พ.ศ. ๖๔	๑๑ ก.พ. ๖๖	๐	ล่าช้า	อยู่ในช่วงปรับ	พจก. นครเชียงใหม่วิศวะที่ ๖ วัลลภ คอนกรีต		๒๕๖๔-๒๕๖๕	นายโรจน์ สิงห์จันทร์ ว่าที่ร้อยตรีภานุวิศ ยาดี	๐๖๓-๑๔๐-๗๕๒๑ ๐๘๖-๑๑๖-๒๘๕๘	
	๒	๓๔/๒๕๖๕	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑	อาคารชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิท ๒๔ ห้อง	๓	๑๑๖๖๒	๑๔.๘๕๐	๗/๘	๓๖๐	๑๕ มี.ค. ๖๕	๙ มี.ค.๖๖	๐	ล่าช้า	อยู่ในช่วงปรับ	ห้างหุ้นส่วนเชียงใหม่ทรัพย์มั่นคงก่อสร้าง		๒๕๖๕	นายโรจน์ สิงห์จันทร์ ว่าที่ร้อยตรีภานุวิศ ยาดี	๐๖๓-๑๔๐-๗๕๒๑ ๐๘๖-๑๑๖-๒๘๕๘	
	๓	๑๐/๒๕๖๖	โรงพยาบาลดอยสะเก็ด	อาคารซักฟอก เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น	๑	๑๑๐๑๑	๖.๕๐๐	๐/๔	๓๐๐	๒๖ พ.ย. ๖๕	๒๑ ก.ย. ๖๖	๐	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	พจก.ส.สายปายคำวัลลภและปิโตรเลียม		๒๕๖๕	นายโรจน์ สิงห์จันทร์	๐๖๓-๑๔๐-๗๕๒๑ ๐๘๖-๑๑๖-๒๘๕๘	
	๔	๑๑/๒๕๖๖	โรงพยาบาลสันกำแพง	อาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น	๒	๑๐๑๐๙	๗.๕๕๖	๐/๖	๓๐๐	๒๖ พ.ย. ๖๕	๒๑ ก.ย. ๖๖	๐	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	พจก.ส.สายปายคำวัลลภและปิโตรเลียม		๒๕๖๕	นายโรจน์ สิงห์จันทร์	๐๖๓-๑๔๐-๗๕๒๑ ๐๘๖-๑๑๖-๒๘๕๘	
เชียงใหม่	๕	๑๗๔/๒๕๖๔	โรงพยาบาลเชียงใหม่ราชประชานุเคราะห์	อาคารรังสีรักษา	๖	๑๐๗๕๙	๑๒๓.๐๐	๑๗/๑๖	๗๖๐	๒๖ มี.ค. ๖๕	๑๔ เม.ย. ๖๖	๐	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท ซูไลท์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด		๒๕๖๔-	นายวิกร ไตรวาทพงศ์	๐๘๑-๗๖๕-๐๐๕๐	
	๖	๖/๒๕๖๓	โรงพยาบาลแม่สาย	อาคารผู้ป่วยใน	๗	๑๐๙๔๕	๑๖๒.๙๘	๑๘/๒๐	๖๙๐	๒๓ ส.ค. ๖๓	๑๕ ก.ค. ๖๕	๐	ล่าช้า	อยู่ในช่วงปรับ	บริษัท เวียงพานทวีวัฒน์ จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ	๐๙๘-๗๘๕-๒๔๑๖	๒๕๖๓-๒๕๖๕	นายวิกร ไตรวาทพงศ์	๐๘๑-๗๖๕-๐๐๕๐
	๗	๗/๒๕๖๕	โรงพยาบาลแม่อาว	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	๒	๑๑๐๐๖	๕๔.๓๒	๐/๘	๔๕๐	๒๙ ก.ย. ๖๕	๒๒ ธ.ค. ๖๖	๐	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท เคนเบร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด		๒๕๖๖-๒๕๖๗	นายวิกร ไตรวาทพงศ์	๐๘๑-๗๖๕-๐๐๕๐	
ลำปาง	๘	๑๔๕/๒๕๖๕(ท)	โรงพยาบาลมะเริงลำปาง	อาคารสนับสนุนบริการ ศูนย์ประชุม และที่จอดรถ	๘	๘๘๘๔	๗๑.๙๓	๑/๑๒	๕๓๐	๗ พ.ศ. ๖๕	๑๘ ธ.ค. ๖๖	๐	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท ศิลป์โยธา จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ	๐๙๘-๗๘๕-๒๔๑๖	๒๕๖๕-๒๕๖๖	นายนิติพงษ์ กัลละ นายเกรียงไกร ปากเมย	๐๙๘-๕๒๕-๖๕๘๘ ๐๙๘-๘๑๑-๙๖๗๓

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ ๕ (สีเขียว)
- สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ ๕ (สีเหลือง)
- สถานะปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ ๑๐ (สีส้ม)
- สถานะวิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ ๑๐ (สีแดง)