ตารางติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างเขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2562-2563

ประจำเดือน มกราคม 2563 ส่วนที่ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ควบคุมกำกับ

ลำดับ	จังหวัด	สถานที่	ชื่อโครงการ	จำนวนชั้น	สัญญาเลขที่	แบบเลขที่	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ระยะเวลา (วัน)	ขยายเวลา สัญญาใหม่	ปี พ.ศ.2563 มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.	ปี พ.ศ.2564 มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.	ปี พ.ศ.2565 มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.	สรุป(ช้า/เร็ว)	วัน	บริษัท ผู้คุมงาน	ปัญหา-อุปสรรค
1	แพร่	รพ.สูงเม่น	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ คสล.5ชั้น	5	14/2563	8708/43	27-พ.ย.-2562	3-ก.พ.-2565	800	0		ง.1		ง.2	ง.3	ง.4		ง.5	ง.6	ง.7		ง.8		ง.9	ง.10		ง.11		ง.12	ง.13		ง.14		ง.15		ง.16												ปกติ	-	บ.ซีซีเอส	-
										800	ง.-																																				วัชชิเนตร	
2	เชียงราย	รพ.เชียงรายฯ	อาคารผู้ป่วยใน คสล.7ชั้น	7	91/2562	10945	30-มีค.-2562	16-กพ.-2564	690	0	ง.8	ง.9	ง.10		ง.11	ง.12	ง.13	ง.14	ง.15	ง.16	ง.17	ง.18	ง.19	ง.20																								ล่าช้า	150	บ.อรุณสวัสดิ์ นิรมิตฯ	B
										690	ง.2																																				วิกร	
3	เชียงราย	รพ.แม่สรวย	อาคารทันตกรรม คสล.2ชั้น	2	6/2562	เอกชน	30-สค.-2562	28-สค.63	365	0		ง.3			ง.4		ง.5																														ปกติ	-	บ.เอส.วัน.คอนฯ	-
										365	ง.2																																				ช่าง.สสจ.เชียงราย	
4	เชียงใหม่	รพ.สต.หนองไคร้	บ้านพักข้าราชการ 5-6	2	60/2562	5337/32	25-กย.-2562	23-มีค.2563	180	0	ง.3	ง.4	ง.5																																		เค้าระวัง	60	หจก.แม่แจ่ม เจ ซี	-
										180	ง.1																																				ช่าง.สสจ.เชียงใหม่	
5	เชียงใหม่	รพ.สต.แม่ก๊ะ	บ้านพักข้าราชการ 5-6	2	59/2562	5337/32	25-กย.-2562	23-มีค.2563	180	0	ง.3	ง.4	ง.5																																		เค้าระวัง	60	หจก.แม่แจ่ม เจ ซี	-
										180	ง.1																																				ช่าง.สสจ.เชียงใหม่	
6	เชียงใหม่	รพ.นครพิงค์(วัดพระนอนฯ)	สนง.เขตสุขภาพที่ 1	3	50/2562	8491	13-มิย.-2562	11-มิย.-2563	365	0	ง.5	ง.6	ง.7		ง.8	ง.9																																		ล่าช้า	86	หจก.ดาเดด คอนฯ	D
										365	ง.1																																				วิโรจน์	
7	เชียงใหม่	ศูนย์โรคติดต่อโดยแมลง	อาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว	4	54/2562	8079	30-พค.-2562	24-พค.-2563	360	0	ง.5	ง.6	ง.7		ง.8																																		เค้าระวัง	48	หจก.เดชากุลการช่าง	-
										360	ง.3																																				วิโรจน์	
8	แพร่	รพ.ยุพราชเด่นชัย	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง	2	44/2562	7919	27-กย.-2562	28-กย.-2563	360	0	ง.2	ง.3	ง.4	ง.5		ง.6		ง.7	ง.8																														เค้าระวัง	60	หจก.เชียงใหม่ทรัพย์ฯ	A
										360	ง.-																																				วิชชิเนตร	
9	เชียงใหม่	โรงพยาบาลแม่วาง	ระบบบำบัดน้ำเสีย 120 ลบ.ม./วัน	-	27/2562	รพ.แม่วาง	23-มค.2562	21-กค.-2562	180	0																																				ล่าช้า		หจก.วลิต ก่อสร้าง	F
										180																																				วิชี	

หมายเหตุ ปกติ งานก่อสร้างอยู่ระหว่างดำเนินการระยะห่างเวลาการส่งงวดงาน ไม่เกิน 2 งวดงาน

เค้าระวัง งานก่อสร้างอยู่ระหว่างดำเนินการระยะห่างเวลาการส่งงวดงาน เกิน 2 งวดงาน แต่ไม่มากกว่า 4 งวดงาน

ล่าช้า งานก่อสร้างอยู่ระหว่างดำเนินการระยะห่างเวลาการส่งงวดงาน เกินกว่า 4 งวดงาน

รายการที่มาของความล่าช้า-ปัญหาอุปสรรค

A ปัจจัยสภาพภูมิประเทศ/ภูมิอากาศ

B ปัจจัยแรงงาน/ขาดแคลนแรงงาน

C ปัจจัยจากการแก้ไขรูปแบบรายการ

D ปัจจัยจากวัสดุ-อุปกรณ์

F ปัจจัยอื่นๆ/เช่นส่งมอบพื้นที่

ตารางติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างเขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2562-2563

ประจำเดือน มกราคม 2563 ส่วนที่ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ควบคุมกำกับ

ลำดับ	จังหวัด	สถานที่	ชื่อโครงการ	จำนวนชั้น	สัญญาเลขที่	แบบเลขที่	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ระยะเวลา	ขยายเวลา	ปี พ.ศ.2563												ปี พ.ศ.2564												ปี พ.ศ.2565												สรุป(ช้า/เร็ว)	วัน	บริษัท	ปัญหา-
									(วัน)	สัญญาใหม่	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.			ผู้ควบงาน	อุปสรรค
1	แพร่	รพ.สูงเม่น	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ คสล.5ชั้น	5	14/2563	8708/43	27-พ.ย.-2562	3-ก.พ.-2565	800	0		ง.1		ง.2	ง.3	ง.4		ง.5	ง.6	ง.7		ง.8		ง.9	ง.10		ง.11		ง.12	ง.13		ง.14		ง.15		ง.16											ปกติ	-	บ.ซีซีเอส	-
										800	ง.-																																		วัชชิเนตร	
2	เชียงราย	รพ.เชียงรายฯ	อาคารผู้ป่วยใน คสล.7ชั้น	7	91/2562	10945	30-มี.ค.-2562	16-กพ.-2564	690	0	ง.8	ง.9	ง.10		ง.11	ง.12	ง.13	ง.14	ง.15	ง.16	ง.17	ง.18	ง.19	ง.20																						ล่าช้า	150	บ.อรุณเสวัสดิ์ นิรมิตฯ	B
										690	ง.2																																		วิกร	
3	เชียงราย	รพ.แม่สรวย	อาคารทันตกรรม คสล.2ชั้น	2	6/2562	เอกชน	30-สค.-2562	28-สค.63	365	0			ง.3			ง.4		ง.5																												ปกติ	-	บ.เอส.วัน.คอนฯ	-
										365	ง.2																																		ช่าง.สสจ.เชียงราย	
4	เชียงใหม่	รพ.สต.หนองไคร้	บ้านพักข้าราชการ 5-6	2	60/2562	5337/32	25-กย.-2562	23-มี.ค.2563	180	0	ง.3	ง.4	ง.5																																	เค้าระวัง	60	หจก.แม่แจ่ม เจ ซี	-
										180	ง.1																																		ช่าง.สสจ.เชียงใหม่	
5	เชียงใหม่	รพ.สต.แม่ก๊ะ	บ้านพักข้าราชการ 5-6	2	59/2562	5337/32	25-กย.-2562	23-มี.ค.2563	180	0	ง.3	ง.4	ง.5																																	เค้าระวัง	60	หจก.แม่แจ่ม เจ ซี	-
										180	ง.1																																		ช่าง.สสจ.เชียงใหม่	
6	เชียงใหม่	รพ.นครพิงค์(วัดพระนอนฯ)	สนง.เขตสุขภาพที่ 1	3	50/2562	8491	13-มิย.-2562	11-มิย.-2563	365	0	ง.5	ง.6	ง.7		ง.8	ง.9																																	ล่าช้า	86	หจก.คาเดด คอนฯ	D
										365	ง.1																																		วิโรจน์	
7	เชียงใหม่	ศูนย์โรคติดต่อโดยแมลง	อาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว	4	54/2562	8079	30-พค.-2562	24-พค.-2563	360	0	ง.5	ง.6	ง.7		ง.8																																	เค้าระวัง	48	หจก.เดชากุลการช่าง	-
										360	ง.3																																		วิโรจน์	
8	แพร่	รพ.ยุทราชเด่นชัย	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง	2	44/2562	7919	27-กย.-2562	28-กย.-2563	360	0	ง.2	ง.3	ง.4	ง.5		ง.6		ง.7	ง.8																														เค้าระวัง	60	หจก.เชียงใหม่ทรัพย์ฯ	A
										360	ง.-																																		วัชชิเนตร	
9	เชียงใหม่	โรงพยาบาลแม่วาง	ระบบบำบัดน้ำเสีย 120 ลบ.ม./วัน	-	27/2562	รพ.แม่วาง	23-มค.2562	21-กค.-2562	180	0																																			ล่าช้า		หจก.วลิต ก่อสร้าง	F
										180																																		วิธี	

หมายเหตุ ปกติ งานก่อสร้างอยู่ระหว่างดำเนินการระยะห่างเวลาการส่งงวดงาน ไม่เกิน 2 งวดงาน

เค้าระวัง งานก่อสร้างอยู่ระหว่างดำเนินการระยะห่างเวลาการส่งงวดงาน เกิน 2 งวดงาน แต่ไม่มากกว่า 4 งวดงาน

ล่าช้า งานก่อสร้างอยู่ระหว่างดำเนินการระยะห่างเวลาการส่งงวดงาน เกินกว่า 4 งวดงาน

รายการที่มาของความล่าช้า-ปัญหาอุปสรรค

- A ปัจจัยสภาพภูมิประเทศ/ภูมิอากาศ
- B ปัจจัยแรงงาน/ขาดแคลนแรงงาน
- C ปัจจัยจากการแก้ไขรูปแบบรายการ
- D ปัจจัยจากวัสดุ-อุปกรณ์
- F ปัจจัยอื่นๆ/เช่นส่งมอบพื้นที่