ตารางติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างเขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2562-2563

ประจำเดือน เมษายน 2563 ส่วนที่ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่ ควบคุมกำกับ

ลำดับ	จังหวัด	สถานที่	ชื่อโครงการ	จำนวนชั้น	สัญญาเลขที่	แบบเลขที่	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ระยะเวลา (วัน)	ขยายเวลา สัญญาใหม่	ปี พ.ศ.2563 มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.	ปี พ.ศ.2564 มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.	ปี พ.ศ.2565 มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.	สรุป(ช้า/เร็ว)	วัน	บริษัท ผู้คุมงาน	ปัญหา-อุปสรรค
1	แพร่	รพ.สูงเม่น	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ คสล.5ชั้น	5	14/2563	8708/43	27-พ.ย.-2562	3-ก.พ.-2565	800	0		จ.1		จ.2	จ.3	จ.4		จ.5	จ.6	จ.7		จ.8		จ.9	จ.10		จ.11		จ.12	จ.13		จ.14		จ.15		จ.16												ปกติ	15	บ.ซีซีเอส วัชชินเดช	F
										800	-	จ.1	-	-																																		
2	เชียงราย	รพ.เชียงรายฯ	อาคารผู้ป่วยใน คสล.7ชั้น	7	91/2562	10945	30-มีค.-2562	16-กพ.-2564	690	0	จ.8	จ.9	จ.10		จ.11	จ.12	จ.13	จ.14	จ.15	จ.16	จ.17	จ.18	จ.19	จ.20																								ล่าช้า	130	บ.อรุณสวัสดิ์ นิรมิตฯ วิกร	B,D,F
										690	จ.2	จ.5	-																																		
3	เชียงราย	รพ.แม่สรวย	อาคารทันตกรรม คสล.2ชั้น	2	6/2562	เอกชน	30-สค.-2562	28-สค.63	365	0			จ.3			จ.4		จ.5																														ปกติ	-	บ.เอส.วัน.คอนฯ ช่าง.สสจ.เชียงราย	F
										365	จ.1	จ.2	-	-																																		
4	เชียงใหม่	รพ.สต.หนองไคร้	บ้านพักข้าราชการ 5-6	2	60/2562	5337/32	25-กย.-2562	23-มีค.2563	180	0	จ.3	จ.4	จ.5																																		แล้วเสร็จ	-	หจก.แม่แจ่ม เจ จี ช่าง.สสจ.เชียงใหม่	-
										180	จ.1	จ.2	จ.3-4	จ.5																																		
5	เชียงใหม่	รพ.สต.แม่กึะ	บ้านพักข้าราชการ 5-6	2	59/2562	5337/32	25-กย.-2562	23-มีค.2563	180	0	จ.3	จ.4	จ.5																																		ล่าช้า	45	หจก.แม่แจ่ม เจ จี ช่าง.สสจ.เชียงใหม่	B,F
										180	จ.1	จ.1	จ.2	จ.3-4																																		
6	เชียงใหม่	รพ.นครพิงค์(วัดพระนอนฯ)	สนง.เขตสุขภาพที่ 1	3	50/2562	8491	13-มิย.-2562	11-มิย.-2563	365	0	จ.5	จ.6	จ.7		จ.8	จ.9																																ล่าช้า	100	หจก.คาเดด คอนฯ วิโรจน์	B,D,F
										365	จ.2	จ.3	จ.4	จ.5																																		
7	เชียงใหม่	ศูนย์ไอโดดิดต่อโดยแลง	อาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว	4	54/2562	8079	30-พค.-2562	24-พค.-2563	360	0	จ.5	จ.6	จ.7		จ.8																																เฝ้าระวัง	30	หจก.เดชากุลการช่าง วิโรจน์	F
										360	จ.3	จ.5	-	จ.6																																		
8	แพร่	รพ.อุพราชเด่นชัย	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง	2	44/2562	7919	27-กย.-2562	28-กย.-2563	360	0	จ.2	จ.3	จ.4	จ.5		จ.6		จ.7	จ.8																												ล่าช้า	145	หจก.เชียงใหม่ทรัพย์ฯ วัชชินเดช	A,C,F
										360	-	-	-	-																																		
9	เชียงใหม่	โรงพยาบาลแม่วาง	ระบบบำบัดน้ำเสีย 120 ลบ.ม./วัน	-	27/2562	เอกชน	23-มค.2562	21-กค.-2562	180	0		จ.1	จ.2	จ.3		จ.4		จ.5																														เฝ้าระวัง	15	หจก.วลิต ก่อสร้าง วิธี	C,F
										180	-	-	-	จ.1																																		
10	เชียงใหม่	ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	บ้านพักราชการ ระดับ 9	2	7/2563	9926/53	31-มีค.2563	27-ตค.-2563	210	0						จ.1	จ.2	จ.3	จ.4	จ.5																									ปกติ	-	หจก.วัน การโยธา ภานุวัส	F
										210				-																																		
11	เชียงใหม่	ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	ศูนย์ต้นแบบเฉพาะทางวัยทำงาน	-	6/2563	เอกชน	31-มีค.2563	28-สค.-2563	150	0					จ.11	จ.2	จ.3	จ.4																													ปกติ	-	หจก.วัน การโยธา วิโรจน์	F
										150				-																																		
12	เชียงใหม่	ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	แฟลตพักพยาบาล 24 ห้อง	3	15/2563	9555	1-เมย.2563	6-มีค.-2564	340	0						จ.1		จ.2	จ.3	จ.4		จ.5	จ.6	จ.7	จ.8																				ปกติ	-	หจก.วัน การโยธา วิโรจน์	F
										340				-																																		
13	เชียงใหม่	รพ.สต.กิ่วแล หลวง	บ้านพักข้าราชการ 5-6	2	40/2563	5337/32	16-เมย.2563	12-ตค.-2563	180	0						จ.1	จ.2	จ.3	จ.4	จ.5																									ปกติ	-	หจก.ศักดิ์วดี(1999) ช่าง สสจ.เชียงใหม่	F
										180				-																																		
14	เชียงใหม่	รพ.สต.ป่าแป๋	บ้านพักข้าราชการ 5-6	2	45/2563	5337/32	28-เมย.2563	24-ตค.-2563	180	0						จ.1	จ.2	จ.3	จ.4	จ.5																									ปกติ	-	หจก.แม่แจ่ม เจ จี ช่าง.สสจ.เชียงใหม่	F
										180				-																																		
15	เชียงใหม่	รพ.สต.บ้านพญาชมพู	บ้านพักข้าราชการ 5-6	2	41/2563	5337/32	21-เมย.2563	17-ตค.-2563	180	0						จ.1	จ.2	จ.3	จ.4	จ.5																									ปกติ	-	หจก.สยามอนงค์ ช่าง.สสจ.เชียงใหม่	F
										180				-																																		
16	เชียงใหม่	ศูนย์สุขภาพชุมชน เมืองงาม อ.	ศูนย์สุขภาพชุมชน	2	44/2563	สบส. 1-AR012	28-เมย.2563	22-มค.-2564	270	0						จ.1		จ.2	จ.3	จ.4	จ.5	จ.6	จ.7																				ปกติ	-	หจก.จินตนาพร วิกร	F
										270				-																																		
17	เชียงใหม่	รพ.ดอยสะเก็ด	ระบบบำบัดน้ำเสีย 120 ลบ.ม./วัน	-	46/2563	เอกชน	29-เมย.2563	26-พย.-2563	210	0						จ.1	จ.2	จ.3		จ.4	จ.5																									ปกติ	-	บ.เอ็นไวรอนเม็นทอล วิโรจน์, ภานุวัส	F
										210				-																																		
18	เชียงใหม่	รพ.วัดจันทร์กัลยานิวัฒนาฯ	ก่อสร้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก	1	42/2563	เอกชน	22-เมย.2563	17-พย.-2563	210	0						จ.1		จ.2	จ.3		จ.4																									ปกติ	-	หจก.เชียงใหม่ทรัพย์ฯ วิธี	F
										210				-																																		
19	เชียงราย	รพ.เวียงป่าเป้า	อาคารพัสดุ	2	3/2563	8709	19-มีค.2563	25-กย.-2563	200	0				จ.1		จ.2		จ.3	จ.4																										ปกติ	-	หจก.เชียงใหม่ เอสพีเคฯ ช่าง สสจ.เชียงราย	F
										200				-																																		
20	เชียงใหม่	สสอ.วัดจันทร์กัลยาณิวัฒนาฯ	อาคาร สนง.สสอ.	2	39/2563	8732	15-เมย.2563	8-กพ.-2564	300	0						จ.1	จ.2		จ.3	จ.4	จ.5			จ.6																				ปกติ	-	หจก.เชียงใหม่ทรัพย์ฯ วิธี	F
										300				-																																		
21	เชียงใหม่	สถาบันพัฒนาการเด็กฯ	งานจ้างทำครุภัณฑ์	-	47/2563	เอกชน	26-มีค.2563	24-กค.-2563	120	0					จ.1	จ.2		จ.3																										ปกติ	-	บ.ดินลภัส นิติพงษ์	F
										120				-																																		

หมายเหตุ ปกติ งานก่อสร้างอยู่ระหว่างดำเนินการระยะห่างเวลาการส่งงวดงาน ไม่เกิน 2 งวดงาน

ล่าช้า งานก่อสร้างอยู่ระหว่างดำเนินการระยะห่างเวลาการส่งงวดงาน เกินกว่า 4 งวดงาน

เฝ้าระวัง งานก่อสร้างอยู่ระหว่างดำเนินการระยะห่างเวลาการส่งงวดงาน เกิน 2 งวดงาน แต่ไม่มากกว่า 4 งวดงาน

รายการที่มาของความล่าช้า-ปัญหาอุปสรรค

A ปัจจัยสภาพภูมิประเทศ/ภูมิอากาศ B ปัจจัยแรงงาน/ขาดแคลนแรงงาน C ปัจจัยจากการแก้ไขรูปแบบรายการ D ปัจจัยจากวัสดุ-อุปกรณ์ F ปัจจัยอื่นๆ/เช่นส่งมอบพื้นที่ , โรคระบาด ฯลฯ